Datum izdavanja: 28.02.2023

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 3 ДЕО 6А
11080 Београд (Земун) Srbija

Broj fakture
001/2023

Broj narudžbenice	11-22 od 23.11.2022.g
Datum prometa	20.02.2023
Datum dospeća	**05.03.2023**
Matični broj kupca	29507031
PIB kupca	109874997
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**6.617.585,83**

Prodavac

MILION NS TEAM DOO VETERNIK

Adresa: 21203 Veternik OMLADINSKA 70 | 340--11024123--02
Matični broj: 21492345
PIB: 111504454

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
Radovi na izradi drenaže na železničkoj stanici Novi Sad Šifra 001	1	9.517.063,24	kom	0,00	9.517.063,24	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	9.517.063,24
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	9.517.063,24
Ukupan iznos:	**9.517.063,24**
Avansna osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.899.477,41
Ukupno avansna osnovica:	2.899.477,41
Ukupno avansiran PDV:	0,00
Ukupan avansiran iznos:	**2.899.477,41**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	6.617.585,83
Ukupno za uplatu:	**6.617.585,83**

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	01/2022
Datum slanja izabranog avansnog računa:	07.12.2022
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	0,00
Iznos PDV 20%:	0,00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV:	2.899.477,41
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	2.899.477,41
Ukupno umanjenje:	2.899.477,41

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3:
Primalac fakture obračunava PDV

IZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK , OMLADINSKA 70 Veternik, MB:21492345, PIB:111504454
Tekući-račun:340-0000011024123 02 ERSTE BANK

RAČUN br.01-023

NARUČILAC
CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION

CORPORACION BALKAN OGRANAK BEOGRAD

BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A 11080 ZEMUN
PIB: **109874997**
MB: **29507031**

Mesto i datum izdavanja Novi Sad	20.02.2023
Datum prometa dobara i usluga Novi Sad	20.02.2023
Valuta plaćanja	05.03.2023
	IZRDA DRENAŽE NA Ž.STANICI NOVI
Objekat izvođenja radova	SAD

RADOVI NA IZRADI DRENAŽE NA ŽELEZNIČKOJ STANICI NOVI SAD

NA OSNOVU USVOJENOG PREDRAČUNA RADOVA BR 11-22 OD 23.11.2022 GOD

	PREGLED FAKTURISANIH RADOVA	SREDNJI KURS DOLARA	($)	DIN
1	VREDNOST UGOVORENIH RADOVA		136,902.63	
2	VREDNOST IZVEDENIH I PRIHVAĆENIH RADOVA PO OVOM RAČUNU		86,156.81	9,517,063.24
3	PRIMLJEN AVANS 07.12.2022 30% OD UGOVORENE VREDNOSTI	112.1783	40,924.93	4,590,888.80
4	NAPALTA IZ AVANSA U IZNOSU OD	112.1783	25,847.04	2,899,477.41
5	ZA NAPLATU (2-4)		60,309.77	6,617,585.83
6	SREDNI KURS DOLARA NBS 20.02.2023	109.7266		
7	ZA NAPLATU dinara			6,617,585.83

slovima: sedammilonadvestotinehiljadačetiristotinečetrnaest i 96/100 din
Napomena o poreskom oslobadjanju:
PDV nije obracunat u skladu sa članom 10.stav2.tačka 3) Zakona o PDV
Za sve sporove nadležan je Privredni sud u Novom SADU
datum overe računa:20.02.2023

ODGOVORNI

RUKOVODILAC RADOVA
Živanka Tankosić dipl
građ inž

Milion Ns Teeam
Gordana Oluić direktor

NADZORNI ORGAN
Kosta Kovačevićdipl.grđ.inž

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION
CORPORACIONBALKAN OGRANAK
Zhongzheng Chen direktor

IZVOĐAC
MILION NS TEAM DOO VETERNIK , OMLADINSKA 70 Veternik, MB:21492345, PIB:111504454
Tekući-račun:340-0000011024123 02 ERSTE BANK

na osnovu usvojenog predračuna radova
NA OSNOVU USVOJENOG PREDRAČUNA RADOVA
BR 11-22 OD 23.11.2022 GOD

prilog za RAČUN BR 01-2023

NARUĆILAC
CHINA CIVIL ENGINEERING

CONSTRUCTION CORPORACION

BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 ZEMUN

PIB: 109874997
MB: 29507031

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA ZA IZRADU DRENAŽE NA ŽELEZNIČKOJ STANICI NOVI SAD

ESTIMATION AND ESTIMATES FOR DRAINAGE CONSTRUCTION AT NOVI SAD RAILWAY STATION

	No.	OPIS RADOVA	Description of works	Unit of measure	Number of Unit	Unit price (USD)	Total price (USD)
					A	B	C
	2/2.03.00		**DEWATERING**				-
	2/2.03.04	ISKOP ROVA ZA ODVODE I CEVOVODNE ODVODESavka obuhvata iskopavanje rovova za odvode, cevne odvode i šahtove u zemljištu kat. III do 2 m dubine sa pravilno urezanim stranicama i dnom rova prema projektovanim kotama. Stavka obuhvata utovar i transport zemlje do mak. Deponija udaljena 3 km i nivelacija. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 iskopanog materijala. "	EXCAVATION OF TRENCHES FOR DRAINS AND PIPED DRAINS The item includes excavation of trenches for drains, piped drains and manholes in ground cat. III to 2 m deep with properly cut trench sides and bottom according to designed elevations. The item includes loading and transport of soil to max. 3 km distant dump site, and levelling. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of excavated material.	m3	577.00	5.74	3,311.98
	2/2.03.05	„BETONSKA PODLOGA Stavka obuhvata podlogu za postavljanje šahtova od betona C 15/20 debljine 20 cm prema detaljnom crtežu.	**CONCRETE BEDDING The item includes a bedding in manholes of concrete C 15/20, 20 cm thick, according to detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of placed concrete.**	m3	7.09	158.75	1,125.54
	2/2.03.06	NABAVKA, TRANSPORT I IZGRADNJA DNA ŠAHTA.Postavite cevi Ø1000 sa udubljenjem na dno šahta. Stavka uključuje polaganje cevi na betonsku podlogu i pričvršćivanjekao što je prikazano na detaljnom crtežu. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m' montiranih cevi. "	**PROCUREMENT, TRANSPORT AND CONSTRUCTION OF MANHOLE BOTTOM PARTS. Place Ø1000 pipes with interlocking rebates at manhole bottom. The item includes laying pipes on top of concrete bedding and fixing rungs as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m' of assembled pipes.**	m	34.72	167.20	5,805.18
	2/2.03.07	„IZGRADNJA ZAVRŠNOG DELOVA ŠAHTASastavite gornje delove šahta od prefabrikovanih konusnih delova. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po svakom nabavljenom, isporučenom i ugrađenom komadu. "	**CONSTRUCTION OF MANHOLE TOP PARTS Assemble manhole top parts of precast conical pieces. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each procured, delivered and fitted piece.**	pcs	23.00	156.75	3,605.25

	2/2.03.08	NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA METALNIH POKLOPACAStavka obuhvata nabavku, transport i fiksiranje metalnih poklopaca sa ramovima na šahtovima. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po svakom poklopcu. "	**PROCUREMENT, DELIVERY AND FIXING OF METAL COVERS The item includes procurement, transport and fixing metal covers with frames on top of manholes. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per each cover.**	pcs	0.00	135.85	-
	2/2.03.09	NABAVKA, ISPORUKA I POSTAVLJANJE BETONA C 8/10Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju rabljenog betona C8/10 ispod cevnih odvoda i zaptivanje oko njih kao što je prikazano na detaljnom crtežu. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 postavljenog betona. "	**PROCUREMENT, DELIVERY AND PLACING OF C 8/10 TAMPED CONCRETE The item includes procurement, delivery and placing of C8/10 tamped concrete under piped drains and sealing around them as shown on detailed drawing. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of placed concrete.**	m3	134.00	155.30	20,810.20
	2/2.03.10	„NABAVKA I POSTAVLJANJE CEVNIH ODVODAStavka obuhvata nabavku i postavljanje odvodnih cevi . Cevi se polažu na betonsku podlogu debljine 10 cm. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i naplata po m' položene cevi. "	**PROCUREMENT AND PLACING PIPED DRAINS. The item includes procurement and placing drain pipes with inlet pipings. Pipes shall be laid on 10 cm thick concrete bedding. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m' of laid pipe.**				-
			piped drains Ø150	m	749.00	23.25	17,414.25
			piped drains Ø200	m	193.00	28.30	5,461.90
			piped drains Ø250	m	48.00	32.39	1,554.72
			piped drains Ø300	m	189.00		-
	2/2.03.11	NABAVKA I RASPROSTIRANJE GEOTEKSTILA.Stavka obuhvata nabavku i polaganje geotekstila (tip 300 g/m2) u odvod prema detaljnom crtežu. Prosečna proširena širina geotekstila u odvodu je ≈2.50m. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i naplata po m2 postavljenog geotekstila. "	**PROCUREMENT AND SPREADING GEOTEXTILE. The item includes procurement and spreading geotextile (type 300 g/m2) in drain according to detailed drawing. Average extended width of geotextile in drain is ≈2.50m. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m2 of**	m2	2,480.00	2.09	5,183.20
	2/2.03.12	NABAVKA, TRANSPORT I POSTAVLJANJE FILTER SLOJA Stavka obuhvata nabavku, isporuku na gradilište i posipanje na vrh odvodnih cevi filterskih slojeva odgovarajućeg zrnastog sastava. Prosečna količina filterskog kanala po odvodu je ≈0.25m2. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 postavljenog materijala".	**PROCUREMENT, TRANSPORT AND PLACING FILTER COURSES The item includes procurement, delivery to site and spreading on top of drain pipes filter courses of appropriate grain composition. Average quantity of filter course per drain is ≈0.25m2. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of placed material.**	m3	376.00	55.00	20,680.00
	2/2.03.13	„NABAVKA I POSTAVLJANJE CEVI ZA KIŠNU KANALIZACIJU Stavka obuhvata nabavku i postavljanje cevi za KIŠNU KANALIZACIJU između dva sloja peska raspoređenih na vrhu i ispod cevi, debljine po 10 cm. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m' položenih cevi"	**PROCUREMENT AND LAYING OF RAINWATER PIPES. The item includes procurement and placing rainwater pipes in between two sand courses spread on top and under pipes, 10 cm thick each. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m' of laid pipes**				-
			riainwater pipes Ø150	m			-
			rainwater pipes Ø200	m	0.00	28.00	-
			rainwater pipes Ø250	m	0.00	33.00	-
			rainwater pipes Ø300	m	28.12	35.00	984.20
		Zaštitna PP cev SN 8 Ø500mm	protective pp hous SN 8 Ø500mm	m	0.00	50.00	-

IZVOĐAC

MILION NS TEAM DOO VETERNIK , OMLADINSKA 70 Veternik, MB:21492345, PIB:111504454

Tekući-račun:340-0000011024123 02 ERSTE BANK

	2/2.03.14	„NABAVKA, ISPORUKA I POSTAVLJANJE SLOJA PESKAStavka obuhvata nabavku, transport i postavljanje sloja peska ispod, iznadi oko cevi debljine 10 cm. Količine kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 postavljenog materijala. "	**PROCUREMENT, DELIVERY AND PLACING OF SAND LAYER The item includes procurement, transport and placing of sand layer under, on top and around rainwater pipes, 10 cm thick. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of placed material.**	m3	7.03	31.35	220.39
	2/2.03.15	ZATRPAVANJE ROVA KIŠNE KANALZACIJE Stavka obuhvata zatrpavanje rovovaKIŠNE kanalizacije materijalom iz iskopa . Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 zatrpanog rova. "	**BACKFILL OF TRENCHES WITH RAINWATER PIPES The item includes backfilling trenches with rainwater pipes with material excavated for drains and cable conduits. Quantity as shown in recording sheet. Measurement and payment per m3 of backfilled trench.**	m3	0.00	3.92	-
			TOTAL DEWATERING:				86,156.81
		UKUPNO	**GRAND TOTAL (USD)**				86,156.81

ODGOVORNI RUKOVODILAC RADOVA

Živanka Tankosić dipl građ inž

.....

Milion Ns Teeam

DOO MILION NS TEAM VETERNIK

.....

Gordana Oljić direktor

NADZORNI ORGAN

Kosta Kovačević, dipl. građ. inž.

.....

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

.....

Zhongzheng Chen direktor

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION BALKAN Ogranak BEOGRAD 1

PODZVOĐAČ RADOVA
MILJON NS TEAM DOO

izrada drenaze na
Gradilište..... Železničkoj stanici Novi Sad Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.1

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:	ISKOP ROVA ZA ODVODE I CEVOVODNE ODVODEStavka obuhvata iskopavanje rovova za odvode, cevne odvode i šahtove u zemljištu kat. III do 2 m dubine sa pravilno urezanim stranicama i dnom rova prema projektovanim kotama. Stavka obuhvata utovar i transport zemlje do mak. Deponija udaljena 3 km i nivelacija. Količina kao što je prikazano u zapisniku.	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.04		Šif.	br.	
Jedinična cena($)	5.74 $	Po . . m3	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica GEODETSKI SNIMAK prikazana u tabeli iskop

1. POPREČNA VEZA PO1-4 -PO2-2- PO3-1 - PO4-3 577,73 838.33 577,73 838.33
$\sum Fi = 26,23 m^3$

2. DRENAŽA BR 2
$\sum Fi_2 = 62,00 m^3$

3. DRENAŽA BR 3
$\sum Fi_3 = 107,11 + 120,10 = 227,22 m^3$

4. DRENAŽA BR 7
$\sum Fi_7 = 65,72 + 33,89 + 57,41 = 157,02 m^3$

5 DRENAŽA BR 10
$\sum Fi_{10} = 13,72 m^3$

6. DRENAŽA BR 11
$\sum Fi_{11} = 91,54 m^3$

$\sum Fi = 577,73 m^3$

Инжењерска комора Србије Живанин Н. Тривковић дипл. грађ. инж. 415 0952 09

Инжењерска комора Србије Коста М. Ковачевић дипл. грађ. инж. 415 0010019

izvođač naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište..... izrada drenaze na Železničkoj stanici Novi Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.2

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:		Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.05	„BETONSKA PODLOGA Stavka obuhvata podlogu za postavljanje šahtova od betona C 15/20 debljine 20 cm prema detaljnom crtežu.	Šif.	br.	
Jedinična cena($)	158.75	Po . . m3	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno
dokaznica prikazana u tabeli podloga za šahtove				
0.2*0.7*0.7*3.14			7,09	7,09
	0.30772 36		11.08	11.08

1) DRENAŽA BR. 2
$F_{2_15/20} = 0,62 m^3$

2.) DRENAŽA BR. 3
$F_{3_15/20} = 1,54 + 1,54 = 3,08 m^3$

3) DRENAŽA BR. 7
$F_{7_15/20} = 1,85 m^3$

4) DRENAŽA BR. 10
$F_{10_15/20} = 0,62 m^3$

5) DRENAŽA BR. 11
$F_{11_15/20} = 0,92 m^3$

$\Sigma F_{15/20} = 7,09 m^3$

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Живанка Н. Тянкович дипл. грађ. инж. 415 D952 03

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Коста М. Ковачевић 415 00180 19

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište..... izrada drenaze na Železničkoj stanici Novi Sad Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.3

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:	NABAVKA, TRANSPORT I IZGRADNJA DNA ŠAHTA.Postavite cevi Ø1000 sa udubljenjem na dno šahta. Stavka uključuje polaganje cevi na betonsku podlogu i pričvršćivanjekao što je prikazano na detaljnom crtežu. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m' montiranih cevi. "	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.06		Šif.	br.	
Jedinična cena(	167.20			
$)	$	Po . . kom	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli ugradnja dna sahta

DRENAŽA BR-2

$\sum F_{Bp-2} = 3,69\ m$

DRENAŽA BR-3

$\sum F_{Bp-3} = 7,67 + 7,60 = 15,27\ m$

DRENAŽA BR.7

$\sum F_{Bp-7} = 3,56 + 1,32 + 4,32 = 9,20\ m$

DRENAŽA BR-10

$\sum F_{Bp-10} = 2,83\ m$

DRENAŽA BR-11

$\sum F_{B-11} = 3,73\ m$

$\sum F_{Bp} = 34,72$

	34,72 37.00	34,72 37.00

Инжењерска комора Србије — Живанин Н. Танковић — дипл. грађ. инж. — 415 17952 09

Инжењерска комора Србије — Коста М. Ковачевић — дипл. грађ. инж. — 4151 00100 19

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište..... Izrada drenaze na Železničkoj stanici Novi Sad Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.4

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:	„IZGRADNJA ZAVRŠNOG DELOVA ŠAHTASastavite gornje delove šahta od prefabrikovanih armirnih delova. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po svakom nabavljenom, isporučenom i ugrađenom komadu. "	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.07		Šif.	br.	
Jedinična cena($)	156.75 $	Po . .	kom	Mera ..
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli zavrsni de sahta

DRENAŽA BR.2

$F_{TP} = 2$ KOM

DRENAŽA BR.3

$F_{TP-3} = 5+5 = 10$ KOM

DRENAŽA BR.7

$F_{TP-7} = 2+1+3 = 5$ KOM

DRENAŽA BR.10

$F_{TP-10} = 2$ KOM

DRENAŽA BR.11

$F_{TP-11} = 3$ KOM

$\Sigma F_{TP} = 23$ KOM

Mesečno	Ukupno
23	23
18.00	18.00

Жаранка Н. Танасић дипл. грађ. инж. 415 0952 89 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Коста М. Ковачевић дипл. грађ. инж. 415 0001 00 19 ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

izrada drenaze na
Gradilište.. Železničkoj stanici Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.5

IZVOĐAČ CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

Vrsta rada:	NABAVKA, ISPORUKA I POSTAVLJANJE BETONA C 8/10Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju nabijenog betona C8/10 ispod cevnih odvoda i zaptivanje oko njih kao što je prikazano na detaljnom crtežu. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 postavljenog betona. *	Građ.Norm. Šif.	Obr. Nacrta br.	Poz.Predr. br.
2/2.03.09				
Jedinična cena($)	155.30 W $	Po . . m3	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli ,, beton,,

DRENAŽA BR 2
Fc2 = 12,27 m³
DRENAŽA BR. 3
Fc3 = 45,75 m³
DRENAŽA BR 7
Fc7 = 49,01 m³
DRENAŽA BR 10
Fc10 = 5,58 m³
DRENAŽA 11
Fc11 = 21,56 m³

$\sum Fc\ B/10 = 134,17\ m^3$

134,17 — 151.13 | 134,17 — 151.13

0 | 0

ZA PRENOS:

izvođač | naručilac

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište..... izrada drenaze na Železničkoj stanici Novi Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.6

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:	„NABAVKA I POSTAVLJANJE CEVNIH ODVODAStavka obuhvata nabavku i postavljanje odvodnih cevi . Cevi se polažu na betonsku podlogu debljine 10 cm. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i naplata po m' položene cevi. "	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.10		Šif.	br.	

Jedinična cena($)	Ø150	23.25	28.30			Mera ..	
	Ø200	28,80					
	Ø300	32,39	32.39	Po . .	m1		
A=		B=		A+B=		Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli drenazne cevi

Ø150	Ø200	Ø250	Ø300
879.18	387.96	100.00	0.00
879.18	387.96	100.00	0.00

DRENAŽA BR.2
ø150 . . 110,03m
DRENAŽA BR.3
ø150 . . . 195,37+50,02 = 245,39m
ø200 . . . 143,56 m
DRENAŽA BR.7
ø150 . . . . 150,31m
ø200 . . . . 50,20m
ø250 . . . . 48,89m
DRENAŽA BR. 10
ø150 . . . 50,76
DRENAŽA BR. 11
ø150 . . 192,58m

Σ ø150 = 749,37m
Σ ø200 = 193,76m
Σ ø250 = 48,89m

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILJON NS TEAM DOO

izrada drenaze na
Gradilište.. Železničkoj stanici Sektor..... Objekat: Ž Stanica Novi Sad

Obračunski list građevinske knjige

List br.7

CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ

Vrsta rada:	NABAVKA I RASPROSTIRANJE GEOTEKSTILA.Stavka obuhvata nabavku i posipanje geotekstila (tip 300 g/m2) u odvod prema detaljnom crtežu. Prosečna proširena širina geotekstila u odvodu je =2,50m. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i naplata po m2 postavljenog geotekstila. "	Građ.Norm. Šif.	Obr. Nacrta br.	Poz.Predr. br.
2/2.03.11				
Jedinična cena($)	2.09	Po . . m2	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli ,, geotekstil,,

1367*2.5

2480,05

3.417.50 2480,05

3.417.50

$F_{gT} = (749,37 + 193,76 + 48,89) \times 2,5$

$F_{gT} = 992,02 \times 2,5 = 2480,05 m^2$

0

0

ZA PRENOS:

izvođač

naručilac

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište.. izrada drenaze na Železničkoj stanici Sektor.....

Obračunski list građevinske knjige

Objekat: Ž Stanica Novi Sad

IZVOĐAČ CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

List br.8

Vrsta rada:	NABAVKA, TRANSPORT I POSTAVLJANJE FILTER SLOJA Stavka obuhvata nabavku, isporuku na gradilište i posipanje na vrh odvodnih cevi filterskih slojeva odgovarajućeg zrnastog sastava. Prosečna količina filterskog kanala po odvodu je ≈0,25m2. Količina kao što je prikazano u zanisniku	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr.
2/2.03.12		Šif.	br.	br.
Jedinična cena($)	55.00 $			
A=	B=	Po . . A+B=	m3	Mera ..

dokaznica GEODETSKI SNIMAK prikazana u tabelaru koli;ina u koloni filter sloj

	Mesečno	Ukupno
DRENAŽA BR_2 $\sum F_{FL-2} = 47,17 m^3$	376,55 529.54	
DRENAŽA BR. 3 $\sum F_{FL-3} = 80,45+56,22=136,67 m^3$		529.54 376,55
DRENAŽA BR. 7 $\sum F_{FL-7} = 119,75 m^3$	0	
DRENAŽA BR.10 $\sum F_{FL_10} = 6,63 m^3$		
DRENAŽA BR.11 $\sum F_{FL-11} = 66,33 m^3$		
$\sum F_{FL} = 376,55 m^3$		

Инжењерска комора Србије
Живанин Н. Танасић
дипл. грађ. инж.
415 D952 09

Инжењерска комора Србије
Коста М. Ковачевић
дипл. грађ. инж.
415 0010 19

Izvođač

Naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište.. **Izrada drenaze na Železničkoj stanici** Sektor..... Objekat: **Ž Stanica Novi Sad**

Obračunski list građevinske knjige

List br.9

IZVOĐAČ CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

Vrsta rada:	„NABAVKA I POSTAVLJANJE CEVI ZA KIŠNU KANALIZACIJU.Stavka obuhvata nabavku i postavljanje cevi za KISNU KANALIZACIJU između dva sloja peska raspoređenih na vrhu i ispod cevi, debljine po 10 cm. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m' položenih cevi"	Građ.Norm.	Obr. Nacrta	Poz.Predr. br.
2/2.03.13		Šif.	br.	

Jedinična cena($) Ø200 ~~28~~ Ø250 Ø300 35usd/m ~~33~~ 35 Po . . m1 Mera ..

A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica prikazana u tabeli cevi kiš kansalizacije

Ø200		Ø250		Ø300	
10.00		17.00		31.18	
	10.00		17.00		8

ZA POPREČNU VEZU

PO 1-4_ PO2-2_ PO 3-1_ PO4-3

$\sum L = 28,12m \ldots \phi 300$

31.18

izvođač

naručilac

ZA PRENOS:

IZVOĐAČ RADOVA
MILION NS TEAM DOO

Gradilište.. **Izrada drenaze na Železničkoj stanici** Sektor..... Objekat: **Ž Stanica Novi Sad**

Obračunski list građevinske knjige

List br.8

IZVOĐAČ CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORACIONBALKAN OGRANAK BEOGRAD

Vrsta rada:	„NABAVKA, ISPORUKA I POSTAVLJANJE SLOJA PESKAStavka obuhvata nabavku, transport i postavljanje sloja peska ispod, iznadi oko cevi debljine 10 cm. Količina kao što je prikazano u zapisniku. Merenje i plaćanje po m3 postavljenog materijala. "	Grad.Norm. Šif.	Obr. Nacrta br.	Poz.Predr. br.
2/2.03.14				
Jedinična cena($)	31,35USD/m³	Po . . m3	Mera ..	
A=	B=	A+B=	Mesečno	Ukupno

dokaznica u tabelaru količina kolona pesak

ZA POPREČNU VEZU

P01-4_ P02-2_ P03-1_ P04-3

$\sum F_{SL} = 7,03\ m^3$

Mesečno	Ukupno
7,03	7,03
33,77	33,77

izvođač

naručilac

ZA PRENOS: